



MUALP000KF74

DODATEK č. 1

7	Městský úřad Město Albrechtice	Čís. dopr.
06.02.2025		Zpracovatel
Dátum dne		Ukl. znak
Č. j.		
Přílohy		

„PD pro zastavění plochy MA-Z18 v Městě Albrechticích“

Smlouvy o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Město Albrechtice

se sídlem: nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
zastoupen: Ing. Janou Murovou, starostkou
IČO: 00296228
DIČ: CZ00296228
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

1.2 Zhotovitel:

LAPLAN a.s.

IČ: 292 01691 DIČ: CZ 292 01691

Cejl 38, 602 00 Brno, [REDACTED]

Společnost zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Hynek Dvořáček, e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

Ve věcech technických: Ing. Filip Vacek, e-mail: [REDACTED], mobil: [REDACTED]

2 Předmět dodatku

2.1 Předmětem dodatku je úprava bodu IV. Termín plnění řádné smlouvy uzavřené dne 27.6.2023.

2.2 Bod IV. Termín plnění se prodlužuje do 30.9.2025.

2.3 Předmět a rozsah projektových a inženýrských prací uvedených v bodě III. Předmět smlouvy zůstává běžně změny.

3 Odůvodnění předmětu dodatku

3.1 Zhotovitel se zavázal v rámci bodu III. Předmět smlouvy, mimo jiné k plnění bodu:

d) zajištění pravomocného společného stavebního povolení pro stavbu „Zastavění plochy MA-Z18 v Městě Albrechticích“

Zhotovitel v dílčím interním řádném termínu vypracoval dokumentace pro územní a stavební řízení, které byly v dostatečném předstihu rozeslány na dotčené orgány státní správy, správcům veřejné a technické infrastruktury. Vzhledem k nečinnosti a zejména nejednotnému postupu Povodí Odry a orgánu ochrany životního prostředí zhotovitel více jak 6 měsíců nemohl řádně pracovat na dokončení projektových prací a inženýrské činnosti. Tím nemohl být v řádném termínu naplněn bod d) smlouvy o dílo, tj. zajištění pravomocného povolení stavby.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Není-li uvedeno jinak, články a odstavce neuvedené v tomto dodatku zůstávají v platnosti podle platné smlouvy.

4.2 Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.

4.3 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran, která nahrazuje všechna předchozí ujednání, dohody či smlouvy, ať písemné či ústní, ohledně totožného předmětu plnění.

4.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.

4.5 Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma smluvními stranami.


4.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom z nich.

4.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.


4.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že uzavření smlouvy tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

Ve Městě Albrechtice dne 24.1.2025

V Brně dne



Za objednatele
Ing. Jana Murová, starostka



zhotovitel
Ing. Hynek Dvořáček, předseda představenstva